

**Notatka służbowa ze spotkania w dn. 10.01.2019r. pomiędzy przedstawicielami Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. ( przy udziale jednostki projektowej : FP Wanecki) i Tauron Dystrybucja SA (przy udziale jednostki projektowej „Veii”)**

W spotkaniu uczestniczyli :

Andrzej Mazurek – Tauron Dystrybucja SA;

Łukasz Komada – VEII – projektant/wykonawca dla Tauron Dystrybucja SA;

Aneta Kalińska – Ścibisz – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.;

Adam Leńczyk – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Jarosław Broda – FP Wanecki – projektant dla WI Sp. z o.o.

Gmina Wrocław zakończyła proces projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 342 m.in. w ciągu ul. Pełczyńskiej , w rejonie skrzyżowania z ul. Ostową. W obszarze objętym tym opracowaniem Tauron Dystrybucja SA projektuje aktualnie wykonanie/budowę linii zasilania energetycznego stacji benzynowej (dotąd Lotos) zlokalizowanej przed skrzyżowaniem z ul. Ostową (na kierunku do Oborniki Śląskich). Punkt włączenia projektowanej linii energetycznej znajduje się w ciągu ul. Ostowej. W trakcie spotkania, w wyniku analizy obu opracowań projektowych potwierdzone zostały następujące punkty/obszary kolizyjne tej linii z projektem przebudowy ul. Pełczyńskiej :

- 1) kolizja trasy linii z **fundamentem słupa oświetleniowego w obrębie skrzyżowania ul. Ostowej i Pełczyńskiej ;**
- 2) przecięcie trasy linii z **murem oporowym (projektowanym jako wbijanej ścianki szczelnej z larsenów z betonowym oczepem)** wzdłuż ul. Pełczyńskiej od ul. Ostowej w kierunku centrum Miasta ;
- 3) kolizja trasy linii z **projektowanym do nasadzenia pierwszym drzewem** od ul. Ostowej w kierunku centrum Miasta ;
- 4) kolizja trasy linii z **wylotem kanalizacji deszczowej do rowu;**
- 5) kolizja trasy linii z **kablem oświetleniowym** w ul Ostowej na odcinku do drugiej latarni w tej ulicy ;
- 6) kolizja (**bezpośrednie sąsiedztwo**) trasy kabla z **wpustem ulicznym WD 159** w ul. Ostowej .

Mając na uwadze złożoność sytuacji, zagęszczenie sieci uzbrojenia w omawianym obszarze oraz konieczność odblokowania procesów inwestycyjnych w obszarze oddziaływania projektu ul. Pełczyńskiej Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. reprezentując interes Gminy Wrocław wskazuje na możliwość uzgodnienia przebiegu przedmiotowej projektowanej linii energetycznej Tauron na następujących warunkach, za których dochowanie odpowiedzialność ponosić będzie Tauron Dystrybucja SA :

Ad.1) W trakcie budowy linii energetycznej Tauron Dystrybucja SA zapewni takie ułożenie kabla w bezpośredniej bliskości fundamentu przedmiotowego słupa oświetleniowego, aby możliwe było jego bezproblemowe posadowienie. W celu zabezpieczenia spełnienia tego warunku fundament zostanie zabudowany/posadowiony zgodnie z projektem oświetlenia ul. Pełczyńskiej. Jego wbudowanie zostanie wykonane w trakcie budowy linii energetycznej, przez jej wykonawcę i na koszt Tauron Dystrybucja SA, zgodnie ze współrzędnymi geodezyjnymi z projektu drogowego/oświetlenia drogowego. Kable powinny być ułożone w bezpośredniej bliskości wykonanego/zabudowanego fundamentu, w odległości nie większej niż 5 cm od jego ściany bocznej;

Ad.2) Przebieg linii energetycznej wzdłuż projektowanego muru oporowego od ul. Ostowej powinien być zaprojektowany na długości ok. 15-18 m od początku muru w odległości nie mniejszej niż 1 m. od projektowanej lokalizacji lica ścianki szczelnej muru oporowego, od strony jezdni; docelowe przecięcie przebiegu obu urządzeń powinno być wykonane pod kątem prostym, a kable powinny przechodzić przez mur oporowy w rurze osłonowej, jednakże może być zrealizowane w tej postaci dopiero po wybudowaniu muru; wykonawca Tauron Dystrybucja SA zapewni/zagwarantuje, w przypadku wcześniejszego, przed murem, wykonania linii energetycznej środki/czynności umożliwiające dokonanie korekty przebiegu kabli w momencie wbijania larsenów muru oporowego tj. pozostawi rezerwę kabla i dokona przecięcia kabla na czas wbijania w tym miejscu larsenów; Tauron SA dopuszcza takie rozwiązanie i pokryje jego koszt i inne konsekwencje eksploatacyjne; ponadto Tauron wyraża zgodę na prowadzenie robót związanych z wbijaniem larsenów i budową muru oporowego przy kablu będącym pod napięciem w odległości do 0,5 m od lokalizacji kabla; ewentualna zmiana przebiegu kabla w sąsiedztwie muru oporowego wynikająca z ustaleń dzisiejszego spotkania zostanie zgłoszona powykonawczo przez Tauron do ośrodka ewidencji geodezyjno - kartograficznej tj. ZGKiKM

Ad.3) W związku z tą kolizją Tauron SA zaprojektuje i wykona przebieg linii kablowej w rurze osłonowej i płynne przegłębienie linii energetycznej do głębokości 1,50 m licząc od górnej powierzchni rury osłonowej do poziomu terenu nad nią i na jej trasie, w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszego, od ul. Ostowej, z projektowanych drzew;

Ad. 4) W rejonie skrzyżowania projektowanej linii z projektowaną rurą wylotową i wylotem kanalizacji deszczowej linia zostanie również zaprojektowana i wybudowana w rurze osłonowej oraz zostanie przeprowadzona płynnie min. 50 cm poniżej poziomu posadowienia fundamentu wylotu lub rury wylotowej kanalizacji licząc od górnej powierzchni rury osłonowej linii energetycznej do w/w poziomu posadowienia ;

Ad.5 i 6 ) Mając na uwadze ograniczoną ilość miejsca na ulokowanie dwóch linii NN w poboczu ul. Ostowej linia energetyczna Tauron zostanie, na odcinku od drugiego słupa oświetleniowego w tej ulicy do projektowanego fundamentu słupa na skrzyżowaniu Ostowa/Pelczyńska, ulokowana bezpośrednio przy granicy pasa drogowego w rurze osłonowej i zostanie przegłębiona o min 15 cm w stosunku do minimalnej jego wartości ; Tauron akceptuje ryzyko konsekwencji ulokowania kabla oświetleniowego między w/w urządzeniami oświetleniowymi w tym samym rowie kablowym lub w bezpośrednim sąsiedztwie jego nowoprojektowanej linii energetycznej i nie będzie wysuwał w stosunku do Gminy Wrocław/WI sp. z.o.o./ZDIUM Wrocław z tego powodu żadnych roszczeń.

Notatka i jej ustalenia wymagają zatwierdzenia upoważnionych członków kierownictwa WI Sp. z o.o. i Tauron Dystrybucja SA.

Na tym notatkę zakończono i przekazano do zatwierdzenia ze strony :

Tauron Dystrybucja SA

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział we Wrocławiu  
Wydział Inwestycji  
Koordynator ds. realizacji inwestycji  
  
Andrzej Mazurek

*Zatwierdzam*  
**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział we Wrocławiu  
Kierownik Wydziału Inwestycji  
  
Robert Klimczak

WI Sp. z o.o./Gmina Wrocław

*Zatwierdzam*  
z up. Prezesa Zarządu  
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Kierownik Działu  
Przygotowania Inwestycji  
  
Adam Leńczyk